

TVI D.O.O.
Bitoljska 23 Beograd
PIB: 106707005

2041 SMART BUILDING TECHNOLOGIES (pib: 108141659) / Kupci u zemlji za robu
ZA PERIOD: 01.01.24 - 31.12.24

NALOG	DATUM	O P I S	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	VEZA	DOKUMEN
*ps-1	01.01.24	PS 2024	7.196.612,28		7.196.612,28		
*ifs-1	31.01.24	ifs-24-024 30.01.24 SMART BUILDING TECHN	193.542,00		7.390.154,28		24-024
*ifs-1	31.01.24	ifs-24-024A 30.01.24 SMART BUILDING TECH	193.542,00		7.583.696,28		24-024A
*ifs-1	31.01.24	ifs-24-024s 31.01.24 SMART BUILDING TECH	-193.542,00		7.390.154,28		24-024s
*ifs-2	29.02.24	ifs-24-088 12.02.24 SMART BUILDING TECHN	96.552,00		7.486.706,28		24-088
*ifs-2	29.02.24	ifs-24-126 29.02.24 SMART BUILDING TECHN	50.841,60		7.537.547,88		24-126
*ifs-2	29.02.24	ifs-24-127 29.02.24 SMART BUILDING TECHN	541.344,00		8.078.891,88		24-127
*ifs-3	31.03.24	ifs-24-186 29.03.24 SMART BUILDING TECHN	35.010,00		8.113.901,88		24-186
*ifs-3	31.03.24	ifs-24-187 29.03.24 SMART BUILDING TECHN	205.632,00		8.319.533,88		24-187
*ifo-4	30.04.24	ifo-24-070 04.04.24 SMART BUILDING TECHN	376.812,00		8.696.345,88		24-070
*ifo-4	30.04.24	ifo-24-081 18.04.24 SMART BUILDING TECHN	38.880,00		8.735.225,88		24-081
*ifs-4	30.04.24	ifs-24-272 26.04.24 SMART BUILDING TECHN	63.309,60		8.798.535,48		24-272
*ifs-4	30.04.24	ifs-24-273 26.04.24 SMART BUILDING TECHN	24.531,60		8.823.067,08		24-273
*ifs-4	30.04.24	ifs-24-274 26.04.24 SMART BUILDING TECHN	153.072,00		8.976.139,08		24-274
*rfb-4	30.04.24	IZVOD97/22.04.24/SMART BUILDING TECHNOLO		3.000.000,00	5.976.139,08		97
*ifs-5	31.05.24	ifs-24-404 07.06.24 SMART BUILDING TECHN	5.890.200,00		11.866.339,08		24-404
*ifs-5	31.05.24	ifs-24-414 07.06.24 SMART BUILDING TECHN	1.240.690,80		13.107.029,88		24-414
*ifs-6	30.06.24	ifs-24-498 09.07.24 SMART BUILDING TECHN	717.062,71		13.824.092,59		24-498
*rfb-8	31.08.24	IZVOD205/23.08.24/SMART BUILDING TECHNOL		3.000.000,00	10.824.092,59		205
*ifs-8	31.08.24	ifs-24-625 30.08.24 SMART BUILDING TECHN	626.832,00		11.450.924,59		24-625
*ifo-9	30.09.24	ifo-24-228 24.09.24 SMART BUILDING TECHN	143.857,68		11.594.782,27		24-228
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		1.196.612,28	10.398.169,99		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		193.542,00	10.204.627,99		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		96.552,00	10.108.075,99		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		50.841,60	10.057.234,39		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		541.344,00	9.515.890,39		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		35.010,00	9.480.880,39		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		205.632,00	9.275.248,39		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		376.812,00	8.898.436,39		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		38.880,00	8.859.556,39		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		63.309,60	8.796.246,79		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		24.531,60	8.771.715,19		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		153.072,00	8.618.643,19		238
*rfb-9	30.09.24	IZVOD238/30.09.24/SMART BUILDING TECHNOL		2.023.860,92	6.594.782,27		238
*ifs-10	31.10.24	ifs-24-784 28.10.24 SMART BUILDING TECHN	523.059,60		7.117.841,87		24-784
*ifs-10	31.10.24	ifs-24-785 28.10.24 SMART BUILDING TECHN	233.405,88		7.351.247,75		24-785
*ifa-11	30.11.24	ifa-24-071 27.11.24 SMART BUILDING TECHN		-975.730,79	8.326.978,54		24-071
*ifa-11	30.11.24	ifa-24-071s 06.12.24 SMART BUILDING TECH		975.730,79	7.351.247,75		24-071s
*ifa-11	30.11.24	ifa-24-071a 06.12.24 SMART BUILDING TECH		-975.730,79	8.326.978,54		24-071a
*ifs-11	30.11.24	ifs-24-879 26.11.24 SMART BUILDING TECHN	70.198,50		8.397.177,04		24-879
*ifs-11	30.11.24	ifs-24-916 30.11.24 SMART BUILDING TECHN	22.551,60		8.419.728,64		24-916
*hb-11	30.11.24	IZVOD 235/27.11.24/SMART BUILDING TECHNO		975.730,79	7.443.997,85		235
*rfb-12	31.12.24	IZVOD312/30.12.24/SMART BUILDING TECHNOL		2.890.608,29	4.553.389,56		312
*rfb-12	31.12.24	IZVOD312/30.12.24/SMART BUILDING TECHNOL		1.240.690,80	3.312.698,76		312
*rfb-12	31.12.24	IZVOD312/30.12.24/SMART BUILDING TECHNOL		717.062,71	2.595.636,05		312
*rfb-12	31.12.24	IZVOD312/30.12.24/SMART BUILDING TECHNOL		143.857,68	2.451.778,37		312
*rfb-12	31.12.24	IZVOD312/30.12.24/SMART BUILDING TECHNOL		7.780,52	2.443.997,85		312
*ifs-12	31.12.24	ifs-24-971 17.12.24 SMART BUILDING TECHN	5.827.800,00		8.271.797,85		24-971
*ifs-12	31.12.24	ifs-24-998 29.12.24 SMART BUILDING TECHN	1.209.803,11		9.481.600,96		24-998
*ifs-12	31.12.24	ifs-24-999 29.12.24 SMART BUILDING TECHN	60.296,40		9.541.897,36		24-999
*ifs-12	31.12.24	ifs-24-1066 09.01.25 SMART BUILDING TECH	27.038,40		9.568.935,76		24-1066
			25.568.935,76	16.000.000,00	9.568.935,76		



TVI D.O.O.

Adresa: Bitoljska 23, 11000 Beograd

Telefon: 011 2514 741

PIB: 106707005

MB: 20663987

RAČUN: ifs-24-879

Datum: 26.11.2024.

Mesto izdavanja: 11000 Beograd

Datum prometa dobara i usluga: 26.11.2024.

Način plaćanja: Virman

Rok plaćanja: 26.12.2024.

SMART BUILDING TECHNOLOGIESMala pruga 4, Zemun polje
11080 Zemun**PIB: 108141659****MB: 20939141**

R.b.	Opis usluge	j.m.	Količina	Cena	Rab%	Cena-Rab	Pdv%	Iznos Pdv	Vrednost+Pdv
1	Prvo kontrolisanje sistema za automatsko gašenje požara gasom (mašinski deo) za objekat: Železnička stanica Subotica, Server sala 46, Park Ferenc Rajhla bb, Subotica.		1	58.498,75		58.498,75	20	11.699,75	70.198,50

Vrednost

Vrednost-rabat

PDV ukupno

Vrednost sa PDV

58.498,75

58.498,75

11.699,75

70.198,50

Vrednost bez poreza i rabata:

58.498,75

Osnovica za obračun PDV 20%:

58.498,75

Porez na dodatnu vrednost 20%:

11.699,75

Osnovica za obračun PDV:**58.498,75****PDV UKUPNO:****11.699,75****UKUPNA VREDNOST:****70.198,50****ZA UPLATU:****70.198,50**slovima: *sedamdesethiljadastodevedesetosam dinara i 50/100*Uplatu izvršiti na račun broj: **155-83056-35**

Pri uplati se pozvati na broj: ifs-24-879

Napomena:

Veza IOK: 24-1031/02-37.

Veza zapisnik: 24-1126/01-04.

U skladu sa ponudom: 24-K258.

Uplatu izvršiti na račun Halkbanke: 155-83056-35.

Fakturisao:

ANA MITIC





TVI DOO Beograd Bitoljska 23
PIB 106707005; mat. broj 20663987; Halkbank 155-83056-35
phone/fax (+381 11) 2514 741, 2362 536, office@tvi.rs, www.tvi.rs

Beograd, 05.09.2024.

Smart Building technologies

11090 Beograd, Srbija

Naselje Zemun Polje, Mala Pruga 4

n/r: Antonije Ilić

antonije.ilic@sbt.rs

PONUĐA Br. 24-K258

poz	opis	jed. mere	kol.	jedinična cena	ukupna cena
	Objekat na kome se vrši kontrolisanje: Železnička stanica Subotica, Subotica				
	Sistem za kontrolisanje: SISTEM ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA GASOM				
	Referentni dokument: UPUTSTVO ZA KONTROLISANJE SISTEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA "TVI"				
	Termin kontrole: 2024/2025				
1	Prvo kontrolisanje sistema za automatsko gašenje požara gasom	kom	1	500,00	500,00
				Ukupno:	500,00

Cene su u EUR. Plaćanje u DIN po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Opcija ponude 30 dana

Cene su bez PDV-a.

U toku radova potrebno je da se obezbedi pristup svim prostorijama.

Normalno radno vreme je od 08 do 16 h svakog radnog dana. Angazman van ovog vremena se posebno naplaćuje, što ova ponuda ne obuhvata.

U cenu kontrolnog pregleda nije uključena cena rezervnih delova

Obim i obavljanje zadataka:

Kontrolno telo je odgovorno za obavljanje zadataka koji su mu povereni, u skladu sa ponudom.

Tehnička dokumentacija za predmete kontrolisanja:

Prateća tehnička dokumentacija treba da se dostavi kontrolnom telu unapred, najkasnije pre početka kontrolisanja.

Nepriistrasnost i objektivnost:

Kontrolno telo je odgovorno za nepriistrasnost svojih aktivnosti kontrolisanja i ne dozvoljava da komercijalni, finansijski ili drugi pritisci kompromituju nepriistrasnost i objektivnost. Rukovodstvo Kontrolnog tela neprestano preispituje i upravlja rizicima po nepriistrasno kontrolisanje.

Poverljivost

Za navedeni posao obezbedeno je potpuno osiguranje poverljivosti, ako nije drugačije dogovoreno.

Sledeće informacije iz poslovanja Kontrolnog tela smatraju se poverljivim ili vlasništvom, i neće biti saopštene bez odgovarajućeg zahteva i odobrenja:

- informacije o količini i specifičnim svojstvima podnetih predmeta kontrolisanja;
- uslovi za prijem predmeta kontrolisanja, podaci i rezultati iz kontrolisanja, odgovarajući izveštaji kontrolisanja, ili bilo koji podaci o podešavanjima predmeta kontrolisanja;
- vlasnički podaci o dizajnu/projektu predmeta kontrolisanja;
- imena, adrese i informacije o kontaktima sa korisnikom;
- bilo koja problematična informacija ili podatak izdat pojedinačnom korisniku

Pristup objektima/predmetima kontrolisanja

Korisnik se obavezuje da obezbedi neometan pristup objektima/predmetima, koji se kontrolišu. Za specifične objekte/predmete kontrolisanja, neophodno je da predstavnik korisnika obavezno prati osoblje Kontrolnog tela tokom izvršenja usluge.

za TVI d.o.o:
Đorđe Virijević



ISPRAVA O KONTROLISANJU INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA - GASOVITIM SREDSTVIMA - ☒ PRVO / ☐ PERIODIČNO KONTROLISANJE

Vrsta ispitivanja	Prvo ☒	Evidencijski broj isprave	24-1031/02-37
	Periodično ☐	Datum isprave	31.10.2024.

A. PODACI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

Naziv pravnog lica	TVI doo
Adresa pravnog lica	Mesto Beograd
	Ulica i broj Bitoljska 23

Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja 09/4 broj 217-1642/18

B. PODACI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE

R.br.	Ime i prezime	Br. licence / uverenja o položenom stručnom ispitu	R.br.	Ime i prezime	Br. licence / uverenja o položenom stručnom ispitu
1.	Marijan Đerović	07 broj 152-1-162/14	2.	Mičo Jarić	16 broj 152-912/02
3.			4.		

V. PODACI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA

Merni instrument broj	Tip i vrsta	Naziv proizvođača	Fabrički broj	Klasa tačnosti	Uverenje o etaloniranju
1.	Gold plus	Actmeter	Gp140320827	-	023-356-23/19-04-23
2.	SI-100	Voltcraft	150729916	-	7388/23
3.	Štoperica	El. Temp. Instruments	M 681	-	S-LE3-SEK 678

G. SPISAK PROPISA NA OSNOVU KOJIH JE IZVRŠENO KONTROLISANJE INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

1.	Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
2.	Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema („Sl. glasnik RS“ 52/15 i 59/16) (član 33 st. 1 tačke 1-4*, 5-11, 12-13* i st. 2 tačke 2.1-2-5, 2.6*, 2.7-2.9, član 34 tačke 1-2*, 3-8, a u vezi čl. 35)
3.	Uputstvo za kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara, D026, izdanje 08 od 05.12.2022., zasnovano na: Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen dioksidom („Sl. list SFRJ“ 31/89) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom („Sl. list SRJ“ 58/99) SRPS EN 15004-1:2019 SRPS CEN/TR 15276-2: 2019

D. OPIS INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

Opis	Adresa objekta			Spratnost		
Objekat broj	Ulica i broj	Mesto	Naziv i namena	Najviša visinska kota	Broj podzemnih etaža	Broj nadzemnih etaža
1.	Park Ferenca Rajhla bb	Subotica	Železnička stanica Subotica	≈10m	1	2
2.			Server sala 46			

Opis instalacija i uređaja za gašenje požara

Centrala: / Vreme odlaganja aktiviranja gašenja (predgašenje): 30s
Automatski javljači: /
Ručni javljači: KAC M1A-Y470SF – 1 kom, KAC M1A-B470SF – 1 kom
Sirene i druga signalizacija: Identifire Vimpex 10-1110RSR – 2 kom, Synaps LF24W – 2 kom
Akumulatorske baterije (tip i proizvođač/godina montaže): /
Spremnici (proizvođač, veličina, pritisak, količina i tip sredstva): Siemens, 120l, 42bar, 91kg, Novec 1230 -2kom; Siemens, 67l, 42bar, 50kg, Novec 1230 – 1kom; Siemens, 32l, 42bar, 25kg, Novec 1230 – 1kom;
Mlaznice (proizvođač, tip, broj): Siemens, DN40, 360° – 2kom; Siemens DN32, 360° – 1kom; - radni prostor Siemens, DN15, 360° – 2kom; - dupli pod
Sektorski ventili (proizvođač i tip): /
Za gašenje požara u prostoriji koristi se gas Novec. Potrebna količina sredstva za gašenje je smeštena u čelične boce, u tečnom stanju. U bocama je Novec pod pritiskom od 42 bara koji obezbeđuje gas azot, koji ima ulogu pogonskog gasa.
Za zaštitu od požara radnog prostora server sale koriste se 3 boce, dve boce su od 120l, 42bar, 91kg i jedna boca je od 67l, 42bar, 50kg. 2 boce od 120l distribuiraju gas u radni prostor preko 2 mlaznice DN40, 360°, dok boca od 67l distribuira gas u radni prostor preko 1 mlaznice DN32, 360°.
Za zaštitu od požara duplog poda server sale koristi se 1 boca od 32l, 42bar, 25kg. Boca distribuira gas u dupli pod preko 2 mlaznice DN15, 360°.



Boce su smeštene u radni prostor prostorije koje se štiti. Na ventilima se nalaze i kontaktni manometar koji služi za merenje pritiska azota u bocama. U slučaju pada pritiska ispod kritične vrednosti, dolazi do signaliziranja na alarmnoj centrali preko ovog indikatora, nakon čega je neophodno izvršiti dopunu azota do zahtevane vrednosti (42 bara na 20°C).

Aktiviranje sistema se vrši automatski, preko sistema za dojavu i kontrolu gašenja. Nakon što ovaj sistem oceni da je došlo do požara vrši se alarmiranje u prostoru – akustično preko sirene i vizuelno preko panoa sa natpisom požar. Osoblju koje se nalazi u prostoru gde se desio požar, ostavlja se tzv. zatezno vreme od 30 sekundi da izvrši evakuaciju. Nakon toga alarmna centrala šalje signl do solenoidnog elektro aktuatora, koji se nalazi na ventilu pilot boce. Ovaj aktuator otvara ventil, nakon čega kreće proces gašenja tj. ispuštanja gasa.

Solenoidni elektro aktuator se nalazi na pilot boci, tj. prvoj boci u sistemu sa više boca. Ostale boce se otvaraju pneumatski, preko pneumatskih aktuatora koji su sa pilot bocom povezani fleksibilnim pilot crevom. Za njihovo aktiviranje se koristi deo azota iz pilot boce.

U slučaju da automatska dojava požara potpuno otkaže, na pilot bocama se nalaze i ručni mehanički aktuatori kojima se sistem može aktivirati. Pored automatskog aktiviranja sistema, preko javljača požara i alarmne centrale, odnosno ručnog mehaničkog aktiviranja na samoj pilot boci, sistem se može pokrenuti i preko ručnih tastera koji se nalaze ispred štice prostora (tasteri su u kućištu crvene boje).

U prostoriji je postavljena jednosmerna rasteretna klapna dimenzija 300x600mm.

Projekat jeste ☒ / nije ☐ dostupan.

Projektom dat nivo zvučnog signala: da ☐ / ne ☒. Traženi nivo zvučnog signala prema projektu _____.

U slučaju da projekat nije dostupan ili u njemu nije dat traženi nivo zvučnog signala, pod traženim nivoom zvučnog signala podrazumeva se mereni nivo zvuka koji obezbeđuje čujnost u svim tačkama štice prostora u trenutku kontrolisanja.

Izvršne funkcije sistema		Izvršne funkcije sistema	
☐ Upravljanje kontrolom pristupa		☐ Upravljanje ventilacionim sistemom	
☐ Upravljanje automatskom telefonskom dojavom		☐ Upravljanje klimatizacijom	
☐ Upravljanje klapnama protivpožarnim		☒ Aktiviranje zvučne i svetlosne signalizacije	
☐ Upravljanje klapnama za odimljavanje		☒ Signali ka PPC	
Đ. REZULTATI PROVERA I ISPITIVANJA		Napomene: N/A – nije primenljivo; *- nije pod akreditacijom	
Kontrole specifične za prvo kontrolisanje		Kontrole specifične za periodično kontrolisanje	
1. Utvrđivanje karakteristika koje instalacija i uređaji za gašenje požara treba da imaju prema odobroj tehnčkoj dokumentaciji*		1. Pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija i uređaja za gašenje požara koji su ugrađeni ili zamenjeni u postupku održavanja instalacije*	
2. Pregled izvedenog stanja i upoređivanje sa karakteristikama utvrđenim u prethodnoj tački*		2. Pregled izveštaja o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima kada su u postupku održavanja ugrađeni ili zamenjeni takvi elementi*	
3. Pregled isprava o usaglašenosti elemenata instalacija i uređaja za gašenje požara*		3. Kontrola stanja instalacije i stanja ispravnosti rada pojedinih elemenata instalacija	
4. Pregled isprava o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima*		4. Provera ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacija	
5. Kontrola stanja instalacije i stanja ispravnosti rada svih elemenata sistema		5. Provera ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja instalacija i uređaja za gašenje požara	
6. Provera ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacija		6. Provera ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim uređajima, instalacijama i sistemima	
7. Provera ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja električnom energijom instalacija i uređaja za gašenje požara		7. Provera oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije uključujući i stanje kvara i alarma	
8. Provera ispravnosti rada izvršnih elemenata sistema		8. Provera uticaja faktora spoljašnje sredine i načina korišćenja instalacije	
9. Provera elemenata sistema koji služe za kontrolu i upravljanje u svim režimima rada uključujući izvršne funkcije		9. Provera redosleda otvaranja razvodnih ventila i ventila na bocama	
10. Provera oznaka, indikacija i signalizacije stanja instalacije uključujući i stanje kvara i alarma		10. Provera radnog pritiska gasovitog sredstva u sudu (boce i rezervoari)	
11. Provera ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim uređajima, instalacijama i sistemima		11. Provera ispravnosti manometra	
12. Merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona prema posebnom propisu*		12. Provera ručnog aktiviranja i blokade gašenja	
13. Provera slobodnog i neometanog pristupa opremi koja omogućava odgovarajući rad, identifikacija i održavanje*		13. Provera rada alarma	
14. Provera redosleda otvaranja razvodnih ventila i ventila na bocama		14. Merenje jačine zvučnog signala* min. nivo _____ dB	
15. Provera radnog pritiska gasovitog sredstva u sudu (boce i rezervoari)		15. Merenje vremena odlaganja aktiviranja gašenja	
16. Provera ispravnosti manometra		16. Provera količine sredstava za gašenje u sudovima	
17. Provera ručnog aktiviranja i blokade gašenja		17. Provera sistema ispuštanjem ispitnog gasa N2	
18. Provera rada alarma			
19. Merenje jačine zvučnog signala*min. nivo _____ dB			
20. Merenje vremena odlaganja aktiviranja gašenja			
21. Provera količine sredstava za gašenje u sudovima			
22. Provera sistema ispuštanjem ispitnog gasa			

E. PODACI O PREGLEDIMA, ISPITIVANJIMA I ISPRAVAMA KOJI SU KORIŠĆENI ZA POTREBE KONTROLISANJA, A IZDATI SU PREMA PROPISIMA KOJIMA JE UREĐENO ODRŽAVANJE (Periodično kontrolisanje)

- | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Prethodna isprava o periodičnom kontrolisanju | ☐ | 2. Isprava o prvom kontrolisanju | ☐ |
| 3. _____ | ☐ | 4. _____ | ☐ |

Ž. PODACI O PREGLEDIMA, ISPITIVANJIMA I ISPRAVAMA KOJI SU KORIŠĆENI ZA POTREBE KONTROLISANJA PRILIKOM STAVLJANJA U UPOTREBU I FUNKCIJU, A IZDATI SU PREMA POSEBNIM USLOVIMA (Prvo kontrolisanje)

1. 6/3.12 Projekat mašinskih instalacija- Projekat stabinih sistema za gašenje požara zgrade železničke stanice Subotica putnička 2020-250-MAŠ-6/3.12 , decembar 2021god, izrađen od CIP Saobraćajni fakultet
2. Rešenje MUP RS o saglasnosti na projektnu dokumentaciju, izdao MUP RS, Sektor za vanredne situacije - Odeljenje za vanredne situacije u Subotici, pod 07.30.1 broj 217-4-1655/24-3 od 18.09.2024.
3. Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju mašinskog dela sistema za automatsko gašenje požara, izdat od SBT, od 17.10.2024.god.
4. Zapisnik o ispitivanju cevovoda na zaptivenost, izdat od SBT, od 26.09.2024.god.
5. Stručni nalaz o izvršenom ispitivanju otpora izolacije provodnika instalacije slabe struje, izdat od Dot Smart Solution, od 30.10.2024.
6. Isprava o kontrolisanju instalacija i uređaj za automatsko otkrivanje i dojavu požara IOK 24-1031/01-37, izdao TVI doo 10.2024.
7. TPED sertifikat broj 14.894.777-1 o ugrađenim bocama, izdat od TUV SUD, od 02.11.2022.god.
8. TPED sertifikat broj 15.872.561-1 o ugrađenim bocama, izdat od TUV SUD, od 06.03.2024.god.
9. TPED sertifikat broj 19-IS-0450a-35-B o ugrađenim bocama, izdat od TUV SUD, od 09.12.2022.god.
10. Sertifikat o odobrenju komponenti broj G303009 za aktuator i ventile na bocama izdat od VdS, od 19.10.2021.god.
11. Sertifikat o odobrenju komponenti broj G303012 za creva i fleksibilne konektore od VdS, od 01.09.2023.god.
12. Sertifikat o odobrenju komponenti broj G309002 za kontaktne manometre od VdS, od 28.04.2024.god.
13. Tehnički list o ugrađenoj rasteretnoj klapni sa maskom, izdat od Siemens, od 2019.god.
14. Sertifikat o inspekciji broj 44676/1/2023, za cevovod izdat od Železiarne Podbrezova, od 05.10.2023.god.
15. Sertifikat o inspekciji broj 42983/01/2023, za cevovod izdat od Železiarne Podbrezova, od 25.09.2023.god.
16. Sertifikat o inspekciji broj 42982/1/2023, za cevovod izdat od Železiarne Podbrezova, od 25.09.2023.god.
17. Sertifikat o inspekciji broj 05712/01/2024, za cevovod izdat od Železiarne Podbrezova, od 02.02.2024.god.
18. Sertifikat o inspekciji broj E10828, za cevovod izdat od Artrom Steel Tubes, od 30.06.2023.god.
19. Sertifikat o inspekciji za fitege izdat od Groditz Fittings, sa važenjem do 2024.god.
20. Tehnički list za fitege od Vikinga

Z. UOČENA ODSUPANJA KOD ☒ PRVOG / ☐ PERIODIČNOG KONTROLISANJA

Nema uočenih odstupanja.

I. OCENA ISPRAVNOSTI

Kontrolisanjem je utvrđeno da predmetna instalacija i uređaji za gašenje požara ISPUNJAVAJU / NE-ISPUNJAVAJU zahteve propisa i standarda navedenih u poglavlju G.

J. ZAPAZANJA I NAPOMENE

/

R.B.	KONTROLISANJE IZVRŠILO KOMPETENTNO LICE	DATUM KONTROLISANJA	POTPIS KOMPETENTNOG LICA
1.	Milan Ljubojević dipl. inž. el.	31.10.2024.	
2.	Đorđe Virijević dipl. inž. maš.	31.10.2024.	
ODGOVORNO LICE U OVLAŠĆENOM PRAVNOM LICU		Milan Ljubojević dipl. inž. el. (ime i prezime)	(potpis)

